

Checkliste Umgang mit alter Mineralwolle (alte KMF)

Ausführende Firma	
Arbeitsort	Uni Ulm, Gebäude: ____ Niveau ____ Räume:
Zeitraum der Arbeiten	Von - bis:
Was wird ausgebaut	☐ Dämmung auf Deckenplatten (ca. ____ m ²) ☐ Dämmung um Rohre (ca. ____ m) ☐ Dämmung in Zwischenwänden (ca. ____ m ²) ☐ sonstiges:
Expositionskategorie laut GFB	Expositionskategorie ____
Aufsichtsführender vor Ort	Name: _____ Kenntnisse über die TRGS 521: ☐ ja / ☐ nein
Ordner mit folgenden Unterlagen vor Ort	☐ Gefährdungsbeurteilung ☐ Betriebsanweisung ☐ Bestätigung Unterweisung der Mitarbeiter ☐ Bestätigung Vorsorgeuntersuchung ☐ Ausdruck der TRGS 521
Folgende Geräte / Werkzeug bereit stellen:	☐ Industriestaubsauger Staubklasse H ☐ Luftreiniger Staubklasse H ☐ Sprühgerät für Wasser ☐ Folie ☐ starkes Klebeband ☐ FFP3-Maske mit Ausatemventil ☐ Schutzanzug Kategorie ____ Typ ____ ☐ Bigbags mit Warntafel ☐ Sonstiges:
Arbeitsablauf	• Sperrung für Nutzer durch Warntafel • Folien zur Verkleinerung Raum oder Schutz von Inventar • Folie auf Boden im direkten Arbeitsbereich • PSA anlegen • Mineralwolle vorsichtig ausbauen und direkt verpacken • Arbeitsbereich immer wieder absaugen • Bauteilöffnungen mit Folie verschließen • Nach Abschluss der Arbeiten Arbeitsbereich absaugen, so dass keine Fasern mehr sichtbar sind • PSA ausziehen und verpacken

	• Haut mit Wasser reinigen und eincremen • Transport der BigBags ins Zwischenlager
Freigabe des Arbeitsbereiches nach Abschluss der Arbeiten durch	☐ nach visueller Kontrolle durch: _____ ☐ nach Freimessung durch: _____ Erst nach Freigabe Sperrung für Nutzer aufheben.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)